

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ONERADA**

Obra:	Paróquia Catedral de Sant'Ana - Cidade de Goiás - GO	BDI: 23,78%
Local:	Praça Tasso Camargo - Centro, Cidade de Goiás - GO	AREA: 1.954,26 M2
Data:	Data: 26/09/2022	

Item	Descrição	Valor	%	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	143.153,16	4,16	RS 143.153,16	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 143.153,16
				100%															
2	ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	79.331,00	2,30	RS 7.933,10	RS 7.933,10	RS 7.933,10	RS 7.933,10	RS 7.933,10	RS 3.966,55	RS 3.966,55	RS 3.966,55	RS 3.966,55	RS 3.966,55	RS 3.966,55	RS 3.966,55	RS 3.966,55	RS 3.966,55	RS 3.966,55	RS 79.331,00
				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
3	CANTEIRO DE OBRAS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	79.976,47	2,32	RS 39.988,24	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 39.988,24
				50,00%															
4	ANDAIMES E PROTEÇÕES	172.360,24	5,01	RS -	RS 17.236,02	RS 17.236,02	RS 17.236,02	RS 17.236,02	RS 17.236,02	RS 17.236,02	RS 17.236,02	RS 17.236,02	RS 17.236,02	RS 17.236,02	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 172.360,24
					10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%						
5	MÃO-DE-OBRA PERMANENTE	571.876,80	16,61	RS 57.187,68	RS 57.187,68	RS 57.187,68	RS 57.187,68	RS 57.187,68	RS 28.593,84	RS 28.593,84	RS 28.593,84	RS 28.593,84	RS 28.593,84	RS 28.593,84	RS 28.593,84	RS 28.593,84	RS 28.593,84	RS 28.593,84	RS 571.876,80
				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
6	CONSUMOS E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	316.659,17	9,20	RS 21.110,61	RS 21.110,61	RS 21.110,61	RS 21.110,61	RS 21.110,61	RS 21.110,61	RS 21.110,61	RS 21.110,61	RS 21.110,61	RS 21.110,61	RS 21.110,61	RS 21.110,61	RS 21.110,61	RS 21.110,61	RS 21.110,61	RS 316.659,17
				6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	
7	ARQUEOLOGIA	44.646,13	1,30	RS 14.882,04	RS 14.882,04	RS 14.882,04	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 44.646,13
				33,33%	33,33%	33,33%													
8	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	1.296,00	0,04	RS -	RS 259,20	RS 259,20	RS 259,20	RS 259,20	RS 259,20	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1.296,00
					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%										
9	PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	37.948,29	1,10	RS -	RS 4.743,54	RS 4.743,54	RS 4.743,54	RS 4.743,54	RS 4.743,54	RS 4.743,54	RS 4.743,54	RS 4.743,54	RS 4.743,54	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 37.948,29
					12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%						
10	PINTURA	133.282,57	3,87	RS -	RS -	RS 11.106,88	RS 11.106,88	RS 11.106,88	RS 11.106,88	RS 11.106,88	RS 11.106,88	RS 11.106,88	RS 11.106,88	RS 11.106,88	RS 11.106,88	RS 11.106,88	RS 11.106,88	RS 11.106,88	RS 133.282,57
						8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
11	PISOS	491.893,49	14,29	RS -	RS 49.189,35	RS 49.189,35	RS 49.189,35	RS 49.189,35	RS 49.189,35	RS 49.189,35	RS 49.189,35	RS 49.189,35	RS 49.189,35	RS 49.189,35	RS 49.189,35	RS 49.189,35	RS 49.189,35	RS 49.189,35	RS 491.893,49
					10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
12	FORROS	79.028,58	2,30	RS -	RS 19.757,15	RS 39.514,29	RS 19.757,15	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 79.028,58
					25%	50%	25,00%												
13	COBERTURA	530.070,97	15,40	RS 48.188,27	RS 48.188,80	RS 48.188,80	RS 48.188,80	RS 48.188,80	RS 48.188,80	RS 48.188,80	RS 48.188,80	RS 48.188,80	RS 48.188,80	RS 48.188,80	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 530.070,97
				13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%						
14	RESTAURAÇÃO DO AUTAR-MOR	74.882,61	2,18	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 14.976,52	RS 14.976,52	RS 14.976,52	RS 14.976,52	RS 14.976,52	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 74.882,61
									20%	20%	20%	20%	20%						
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.815,54	0,11	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1.271,85	RS 1.271,85	RS 1.271,85	RS 20%	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 3.815,54
									50,00%	25,00%	25,00%								
15	DIVERSOS	9.299,64	0,27	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 4.649,82	RS 4.649,82	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 9.299,64
													50%	50%					
15	LIMPEZAS	11.536,50	0,34	RS 576,83	RS 576,83	RS 576,83	RS 576,83	RS 576,83	RS 576,83	RS 576,83	RS 576,83	RS 576,83	RS 576,83	RS 576,83	RS 1.153,65	RS 1.153,65	RS 1.153,65	RS 1.153,65	RS 11.536,50
				5,00%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	
16	BDI 23,78%	661.335,39	19,21	RS 44.089,03	RS 44.089,03	RS 44.089,03	RS 44.089,03	RS 44.089,03	RS 44.089,03	RS 44.089,03	RS 44.089,03	RS 44.089,03	RS 44.089,03	RS 44.089,03	RS 44.089,03	RS 44.089,03	RS 44.089,03	RS 44.089,03	RS 661.335,39
				7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	
	Percentual do período			10,95%	6,14%	8,28%	8,75%	8,17%	7,13%	7,12%	7,12%	7,08%	7,22%	6,66%	4,62%	3,20%	3,20%	4,36%	
	Percentual acumulado			10,95%	17,10%	25,38%	34,13%	42,30%	49,43%	56,55%	63,67%	70,75%	77,96%	84,63%	89,25%	92,45%	95,64%	100,00%	
	Valor período			RS 377.108,95	RS 211.463,31	RS 285.153,34	RS 301.135,18	RS 281.378,04	RS 245.308,87	RS 245.049,67	RS 245.049,67	RS 243.777,82	RS 248.427,64	RS 229.284,41	RS 159.209,77	RS 110.020,56	RS 110.020,56	RS 150.008,79	RS 3.442.396,59
	Valor Total	3.442.392,55	100,00	377.108,95	588.572,26	873.725,60	1.174.860,78	1.456.238,82	1.701.547,69	1.946.597,36	2.191.647,03	2.435.424,86	2.683.852,50	2.913.136,91	3.072.346,68	3.182.367,24	3.292.387,80	3.442.396,59	

Eng. Civil responsável pela elaboração de cálculo: Aelmar Mendes de Souza  
 Equipe de apoio: Eng. Civil Teresa Cristina Barbosa Mujalli e Eng. Civil Fernando Rogério Camargo Cintra